



Prot. n. 1404 del 15.03.2019

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 15.03.2019

OGGETTO: PAGAMENTO ULTERIORE RICHIESTA DELLA DIREZIONE LAVORI PER - "INTERVENTI RELATIVI AD IMPIANTI NON CONFORMI ALLA DIRETTIVA EUROPEA 91/271, COLLETTAMENTO DELL'AGGLOMERATO SESTO CALENDE-COCQUO AG01212003 ALL'IMPIANTO DI ANGERA DP01200301" NEL COMUNE DI SESTO CALENDE, AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA UFFICIO D'AMBITO, COMUNE DI SESTO CALENDE E ALFA S.R.L. IN DATA 13 GENNAIO 2017.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

VISTO il D.Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D.Lgs. 152/99 e della L. 36/94, che, recependo le Direttive 271/91/CEE e 676/91/CEE, ha definito gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni da adottare per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato.

PREMESSO che:

- con Determinazione di Giunta Comunale n. 1220 del 16/10/2013 del Comune di Sesto Calende, avente ad oggetto "Affidamento incarico professionale per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo per estensione rete fognaria località Lisanza/Cocquo. CIG: Z950B824E6", il Comune affidava l'incarico per gli interventi in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 25/08/2014 del Comune di Sesto Calende, avente ad oggetto "approvazione progetto definitivo di "Estensione rete fognaria in località Cocquo/Lisanza – CUP I84E13000120004", il Comune approvava il progetto definitivo in oggetto;
- tra l'Ufficio d'Ambito e il Comune di Sesto Calende in data 19 gennaio 2016 è stato firmato l'accordo (convenzione approvata con P.V. 58 del 16/11/2015 del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito) relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende, in particolare il collettamento dell'agglomerato AG01212003_Sesto Calende-Cocquo all'impianto DP01200301_Angera, con estensione della rete fognaria in località Cocquo-Lisanza, dell'importo inserito nel piano stralcio di complessivi € 600.000,00=, dal quale si dedurranno eventuali ribassi d'asta;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 05/02/2016 del Comune di Sesto Calende, avente ad oggetto "estensione rete fognaria di Lisanza Cocquo – aggiornamento quadro economico generale e piano particellare";

Ufficio d'Ambito- della provincia di Varese
Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95066060120
telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 – telefax 0332 252.204
e-mail segreteria.ato@provincia.va.it
P.E.C. ufficiodambitovarese@legalmail.it

- la Determinazione n. 1216 del 24/11/2016 del Comune di Sesto Calende, avente ad oggetto “approvazione progetto esecutivo estensione rete fognaria località Lisanza/Cocquo”;

CONSIDERATO che tra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. in data 13 gennaio 2017 è stato firmato l'accordo (P.V. 66 del 12/12/2016 del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito, integrazione alla precedente P.V. 58) relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende, in particolare il collettamento dell'agglomerato AG01212003_Sesto Calende-Cocquo all'impianto DP01200301_Angera, con estensione della rete fognaria in località Cocquo-Lisanza, dell'importo ridefinito di complessivi € 688.733,55=, dal quale si dedurranno eventuali ribassi d'asta (accordo prot. 123 del 13/01/2017, cui si rimanda per ulteriori dettagli).

In merito all'importo rimodellato indicato al punto precedente, l'art. 1 del succitato Accordo del 13 gennaio 2017 riporta che “il finanziamento disponibile approvato con Piano Stralcio per il progetto definitivo dell'estensione della rete fognaria in località Cocquo/Lisanza è pari a € 600.000,00=, a fronte di € 688.733,55= del Quadro Economico del Progetto Definitivo; il finanziamento disponibile approvato con Piano Stralcio per l'intervento in località S. Anna è pari a € 470.000,00=, a fronte di € 381.266,45= del Quadro Economico dello Studio di Fattibilità. In funzione di una erogazione di contributo complessivo pari a € 1.070.000,00=, l'aumento del necessario contributo per Cocquo può essere compensato con l'avanzo relativo al contributo per S. Anna”;

CONSIDERATO che, nel succitato accordo, l'Ufficio d'Ambito individua il Comune di Sesto Calende quale responsabile della redazione della progettazione preliminare (oggi di fattibilità tecnica ed economica), definitiva ed esecutiva, successivamente da approvare e validare da parte di Alfa S.r.l.;

CONSIDERATO che, nel succitato accordo, l'Ufficio d'Ambito individua quale soggetto attuatore dell'intervento la Società Alfa S.r.l. che, accettando, si assume il compito di dare attuazione all'intervento di "collettamento dell'agglomerato AG01212003_Sesto Calende-Cocquo all'impianto DP01200301_Angera, con estensione della rete fognaria in località Cocquo-Lisanza, dell'importo di complessivi € 688.733,55=", che comprende la realizzazione delle opere, importo a base d'asta, IVA, somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti etc., nonché ruolo di Stazione Appaltante e RUP;

VISTO che, in data 04/11/2016, Alfa S.r.l. ha emesso verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo per i lavori di estensione della rete fognaria in località Lisanza/Cocquo, a firma del RUP;

VISTO che, con nota prot. 3941 del 10/05/2017, Alfa S.r.l. ha emesso documento di invito alla gara per i lavori in oggetto;

CONSIDERATO che i lavori sopra citati sono stati affidati da Alfa S.r.l. con Contratto di Appalto del 02/08/2017 all'Impresa Ronzoni S.r.l. con sede legale in Via Cacciatori delle Alpi n. 97, Seveso (MB), in A.T.I. con S.A.I.M.P. S.r.l., con sede legale in Via Beccaria 3, Tradate (VA), che ha offerto un ribasso d'asta del 48,63% sull'importo a base di gara di € 515.000,00=, corrispondente ad un totale lavori offerti + oneri per la sicurezza (€ 15.020,00) di € 279.575,50= oltre IVA;

VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 139 del 2 gennaio 2018 (prot. 111 del 08/01/2018 dell'Ufficio d'Ambito), con la quale si trasmettevano lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 24/11/2017, il Registro di Contabilità n. 1, il Libretto delle Misure n. 1, il Sommario del Registro di Contabilità n. 1 ed il Certificato di Pagamento.

Con la medesima nota, Alfa chiede l'erogazione della quota del 30% delle opere alla presentazione dello stato avanzamento lavori approvato dall'Ente attuatore pari ad almeno il 30% dei lavori, ai sensi dell'Art. 6, comma 3, lett. a) ("Finanziamento delle opere") dell'accordo tra Comune, Ufficio d'Ambito ed Alfa S.r.l.; il SAL n. 1 corrisponde ad una percentuale di avanzamento lavori pari al 49%;

CONSIDERATO che, con determina P.V. 9 del 13 febbraio 2018, l'Ufficio d'Ambito ha provveduto a liquidare la somma di € 83.872,65= (pari al 30% dell'importo di contratto) a favore di Alfa S.r.l. alla presentazione del SAL n. 1;

VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 7906 del 19 aprile 2018 (prot. 2397 del 24/04/2018 dell'Ufficio d'Ambito), con la quale si trasmettevano il Certificato di Pagamento n. 2 dei lavori effettuati a tutto il 23/02/2018 ed il Registro di Contabilità n. 2, per la richiesta di erogazione della quota del 30% delle opere alla presentazione dello stato avanzamento lavori approvato dall'Ente attuatore pari ad almeno il 60% dei lavori (30% + 30%), ai sensi dell'Art. 6, comma 3, lett. a) ("Finanziamento delle opere") dell'accordo tra Comune, Ufficio d'Ambito ed Alfa S.r.l.; il SAL n. 2 corrisponde ad una percentuale di avanzamento lavori pari al 74%;

CONSIDERATO che, con determina P.V. 23 del 2 maggio 2018, l'Ufficio d'Ambito ha provveduto a liquidare la somma di € 83.872,65= (pari al 30% dell'importo di contratto) a favore di Alfa S.r.l. alla presentazione del SAL n. 2;

VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 15976 del 27 luglio 2018 (prot. 4181 del 30/07/2018 dell'Ufficio d'Ambito), con la quale si trasmettevano il SAL n. 3 dei lavori effettuati a tutto il 01/06/2018, stato finale lavori a tutto il 04/06/2018, Certificato di ultimazione lavori del 04/06/2018 ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 13/07/2018, per la richiesta di erogazione della quota del 20% delle opere alla presentazione dello stato avanzamento lavori approvato dall'Ente attuatore pari ad almeno l'80% dei lavori, oltre all'importo a saldo unitamente al C.R.E., ai sensi dell'Art. 6, comma 3, lett. c) e d) ("Finanziamento delle opere") dell'accordo tra Comune, Ufficio d'Ambito ed Alfa S.r.l.;

CONSIDERATO che, con determina P.V. 38 del 7 agosto 2018, l'Ufficio d'Ambito ha provveduto a liquidare la somma di € 111.830,20= a favore di Alfa S.r.l. alla presentazione del Certificato di ultimazione lavori del 04/06/2018 ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 13/07/2018;

VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 25291 del 26 novembre 2018 (prot. 6017 del 27/11/2018 dell'Ufficio d'Ambito) con la quale, trasmessa la Relazione sul Conto Finale con un importo netto superiore per lavori autorizzati dalla D.L., si richiedeva l'erogazione dell'ulteriore quota segnalata pari a € 9.355,00=, ai sensi dell'Art. 6 ("Finanziamento delle opere") dell'accordo tra Comune, Ufficio d'Ambito ed Alfa S.r.l.;

VISTA la nota di Alfa S.r.l., prot. n. 1054 del 26/02/2019 dell'Ufficio d'Ambito, ovvero una nuova relazione dettagliata ove si rende conto del maggiore importo di spesa rivelatosi necessario e disposto dalla Direzione Lavori, a causa di vincoli imposti dalla Amministrazione Comunale al momento dell'esecuzione dei medesimi lavori di estensione fognaria presso la frazione di Coquo di Sesto Calende

CONSIDERATO che la copertura della suddetta spesa pari a complessivi € 9.355,00= è disponibile dal risultato delle economie generate dal ribasso d'asta pari a € 453.309,05=, in considerazione dell'importo finanziato con l'accordo pari a complessivi € 688.733,55= (P.V. 66 del 12/12/2016);

CONSIDERATO che, con delibera P.V. 9 del 27 febbraio 2019, l'Ufficio d'Ambito ha approvato il finanziamento ad Alfa S.r.l. di € 9.355,00= come finanziamento della maggiore spesa avallata dalla D.L. e dettagliata nella Relazione sul Conto finale e nella nota prot. 1054 del 26 febbraio 2019;

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di provvedere ad impegnare e successivamente liquidare, a favore di Alfa S.r.l., la somma pari a:
€ 9.355,00=, che trova copertura sul conto dell'Ufficio d'Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, quale pagamento per gli "Interventi relativi ad impianti non conformi alla Direttiva Europea 91/271, collettamento dell'agglomerato Sesto Calende-Cocquo AG01212003 all'impianto di Angera DP01200301" nel comune di Sesto Calende, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra Ufficio d'Ambito, comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. in data 13 gennaio 2017;
2. di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 9.355,00= a favore di Alfa S.r.l., sul conto corrente aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Ag. Varese 2 avente codice IBAN IT27W0569610802000002504X49.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
(dott.ssa Carla Arioli)