

Cronoprogramma rivisto

ID_ATO	Stato intervento	CODICE ATO Intervento	CODICE ADPQ Intervento	Denominazione intervento	AG_Nome	Comune	Livello di Progettazione	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE/ DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	% di avanzamento lavori	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITÀ	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
11	Attivo	DE02LUINOREV		Adeguamento dell'impianto di depurazione di Luino ai limiti previsti dal nuovo Regolamento Regionale n. 6/2019	Luino - Voldomino	Luino	Documento preliminare alla progettazione	31 maggio 2022	31 ottobre 2022	31 maggio 2023	28 febbraio 2023	1 luglio 2023	31 dicembre 2024	0%	31 dicembre 2024	30 giugno 2025
11	Attivo	DE02MONVALLE		Potenziamento impianto di trattamento esistente DP01210401_Monvalle	Monvalle	Monvalle	Studio di fattibilità	31 maggio 2022	31 ottobre 2022	31 maggio 2023	28 febbraio 2023	1 luglio 2023	31 dicembre 2024	0%	31 dicembre 2024	30 giugno 2025
11	Attivo	DE0220180004		Adeguamento dell'impianto di depurazione di Sesto Calende ai limiti previsti dal nuovo Regolamento Regionale n. 6/2019	Sesto Calende	Sesto Calende	Documento preliminare alla progettazione	31 maggio 2022	31 ottobre 2022	31 maggio 2023	28 febbraio 2023	1 luglio 2023	31 dicembre 2024	0%	31 dicembre 2024	31 dicembre 2025

Cronoprogramma antecedente

ID_ATO	Stato intervento	CODICE ATO Intervento	CODICE ADPQ Intervento	Denominazione intervento	AG_Nome	Comune	Livello di Progettazione	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE/ DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	% di avanzamento lavori	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITÀ	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
11	Attivo	DE02LUINOREV		Adeguamento dell'impianto di depurazione di Luino ai limiti previsti dal nuovo Regolamento Regionale n. 6/2019	Luino - Voldomino	Luino	Documento preliminare alla progettazione	30 giugno 2022	30 aprile 2023	30 settembre 2023	31 dicembre 2023	1 gennaio 2024	21 dicembre 2025	0%	30 giugno 2026	31 dicembre 2026
11	Attivo	DE02MONVALLE		Potenziamento impianto di trattamento esistente DP01210401_Monvalle	Monvalle	Monvalle	Studio di fattibilità	30 giugno 2022	30 aprile 2023	30 settembre 2023	1 gennaio 2024	1 gennaio 2024	31 dicembre 2025	0%	30 giugno 2026	31 dicembre 2026
11	Attivo	DE0220180004		Adeguamento dell'impianto di depurazione di Sesto Calende ai limiti previsti dal nuovo Regolamento Regionale n. 6/2019	Sesto Calende	Sesto Calende	Documento preliminare alla progettazione	30 giugno 2022	30 aprile 2023	30 settembre 2023	31 dicembre 2023	1 gennaio 2024	31 dicembre 2025	0%	30 giugno 2026	31 dicembre 2026