

Ente attuatore	Comune interessato	Oggetto intervento	Delibera	Data delibera	Importo finanziato con accordo	Importo effettivamente disponibile per Alfa	Liquidato	Somme da liquidare già note	Somme da altri finanziamenti	Stato	Ultimo documento disponibile	Note
Verbano	Brescia	2 lotto depuratore Pau	PV 36	11/09/2014	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 302.994,83	€ -	€ -	CONCLUSO	C.R.E. al 20/12/2017	-
Verbano	Collettori NORD	1° lotto 1° stralcio Collettori Besozzo Nord	PV 27	22/04/2015	€ 3.310.000,00	€ 3.310.000,00	€ 412.736,58	€ -	€ -	CONCLUSO	C.R.E. al 06/09/2016	-
Verbano		1° lotto 2° stralcio Collettori Besozzo Nord					€ 354.346,62	€ -	€ -	CONCLUSO	C.R.E. al 14/06/2017	-
Verbano		2° lotto 1° stralcio Collettori Besozzo Nord (tratto D-C e collettam scarico n. 7)					€ 978.287,82	€ -	€ -	CONCLUSO	C.R.E. al 10/12/2019	Include la perizia sulla Via Marconi, come da P.V. 24 del 29/04/2019 e P.V. 66 del 25/11/2019
Verbano		2° lotto 2° stralcio Collettori Besozzo Nord					€ 223.241,69	€ -	€ -	CONCLUSO	C.R.E. al 15/12/2020	-
Verbano	Besozzo	Revamping impianto di Besozzo	PV 27	22/04/2015	€ 2.270.600,00	€ 2.270.600,00	€ 1.938.874,18	€ -	€ -	CONCLUSO	Collaudo al 16/10/2019	-
Alfa S.r.l.	Brescia	Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Brescia e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso relativi a realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brescia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, con proseguimento lungo Via Pasubio e Via Mazzini (S.P. n. 32)	PV 33	12/06/2018	€ 566.123,09	€ 566.123,09	€ 43.052,04	€ -	€ 566.123,09	LAVORI IN CORSO	85%	Per quanto inerente la PV 33 del 12/06/2018, con la quale vengono destinati all'intervento € 566.123,09=, si segnala che la copertura è derivante dal Bilancio dell'Ufficio d'Ambito attraverso l'apposito Fondo per interventi in infrazioni europee, utili portati a nuovo nel consuntivo 2017. Progetto da € 875.000,00 come da Quadro Economico Alfa Finanziato nella maggiorazione con fondi Ato utili portati a nuovo per € 205.597,04. I restanti € 669.402,96 sono finanziati con fondi CIPE. All'importo totale di € 528.000,00 da Piano stralcio, è stata sottratta la cifra liquidata di € 43.052,04 per progettazione definitiva eseguita da Verbano. Lo Studio Tecnico FP ha realizzato il progetto esecutivo sulla base dei due progetti definitivi precedentemente redatti. I lavori, di recente attivazione, sono in corso di esecuzione a mezzo dell'impresa Artifoni, contrattualizzata da CAP. Per quanto riguarda la stazione di sollevamento, manca l'attivazione della corrente. L'attraversamento ferroviario in programma è di prossima esecuzione.
		Realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brescia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre	PV 69	07/11/2018	€ 875.000,00	€ 875.000,00			€ 205.597,04			
Società Olona	Cantello	Dismissione impianto di depurazione e realizzazione del collettore che permette il suo collettamento a quello di Varese Pravaccio	PV 29 PV 21	22/04/2015 09/05/2016	€ 2.400.000,00	€ 1.800.000,00	€ -	€ -	€ -	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	feb-18	Non si hanno aggiornamenti rispetto alla lettera dei progettisti del 23/11/2018. € 2.400.000,00 sono la sommatoria di € 1.800.000,00 da Piano Stralcio e € 600.000,00 come cofinanziamento da Società Olona - occorre definire il proseguo con Alfa cofirmatario dell'accordo (SE CONFERMARE LO STESSO ACCORDO OPPURE TROVARE ALTRA SOLUZIONE PROGETTUALE). Dal momento che il progetto commissionato da Olona dava come risultato economico somme non disponibili nella pianificazione d'ambito, ad Alfa è stato richiesto di attivare comparazione con altre soluzioni.
Alfa S.r.l.	Sesto Calende	Collettamento agglomerato Sesto Calende-Cocquo all'impianto di Angera	PV 66	12/12/2016	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 209.022,43	€ -	€ -	CONCLUSO	C.R.E. al 13/07/2018	€ 66.128,40 del totale liquidato (€ 532.450,33) sono pagamenti al Comune di Sesto Calende, il restante ad Alfa. Rientrano nella disponibilità CIPE economie per € 537.549,67.
		Dismissione impianto Sesto Calende-S. Anna e collettamento all'impianto di Angera			€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 323.427,90	€ -	€ -	CONCLUSO	C.R.E. al 09/12/2019	
Società Olona	Malnate	Dismissione dell'impianto di depurazione di Cantello e del tratto di rete locale fognaria zona Folla di Malnate e relativo collettamento all'impianto di depurazione di Varese Olona	PV 30	27/05/2016	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	-	-	Non si hanno aggiornamenti. Questo progetto è inserito nel precedente accordo di Gornate Olona. € 200.000,00 sono la sommatoria di € 100.000,00 da Piano Stralcio e € 100.000,00 come cofinanziamento del Comune. ATTUALMENTE SOSPESO.
Alfa S.r.l.	Besozzo	Realizzazione nuove reti comunali	PV 65	12/12/2016	€ 1.495.000,00	€ 1.495.000,00	€ 1.098.948,99	€ -	€ -	CONCLUSO	5° SAL al 31/12/2020	Suddiviso in due lotti, F92E17000000005_A (collettore in pressione) e F92E17000000005_B (collettore a gravità), il primo è stato concluso nel dicembre 2020, il secondo si prevede verrà concluso nel mese di giugno 2021 (avendo ammesso integrazione e successiva variante per collettazione scarico in infrazione in Via De Bernardi). Entro la fine del 2021 è prevista l'emissione dei C.R.E.
Società Olona	Varese	Revamping impianto di depurazione Varese Pravaccio	PV 15 PV 20 PV 86	19/04/2017 15/05/2017 16/12/2020	€ 8.855.000,00	€ 10.829.205,44	€ 66.043,04	€ -	€ -	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	mar-20	Con la PV 86 del 2020 il Cda Ato ha provveduto ad implementare lo stanziamento. Attualmente il procedimento è in capo alla Provincia di Varese, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, da dicembre 2020. Al termine, l'ATO potrà procedere con l'indizione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo.
Alfa S.r.l.	Luino	Interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore "Luino Voldomino", in virtù del futuro collettamento degli impianti di DP01209401_Maccagno e DP01211401_Porto Valtravaglia	PV 19	15/05/2017	€ 1.057.272,72	€ 189.091,35	€ -	€ -	€ -	-	-	Da considerare insieme alla "Commessa DEO2LUINOREV – "Impianto di depurazione Luino - adeguamento ai limiti previsti dal nuovo R.R. 6/2019 "
		Ampliamento e completamento della rete fognaria separata su tutto il territorio di Luino	PV 19	15/05/2017		€ 300.324,79	€ -	€ -	€ -	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Progetto definitivo del 03/09/2020	Di cui € 80.000,00 per rilievo reti. In corso la Conferenza dei Servizi per l'approvazione della progettazione definitiva per la realizzazione di nuove reti e collettori in Comune di Luino.
		LOMRJD108/VA Comune di Luino - Rilievo, progettazione e modellazione della rete fognaria comunale	PV 19	15/05/2017		€ 567.856,58	€ -	€ -	€ 567.856,58	-	-	Importo finanziato con AdPQ pari ad € 567.856,58 Importo finanziato con CIPE € 489.416,14 In corso la Conferenza dei Servizi per l'approvazione della progettazione definitiva per la realizzazione di nuove reti e collettori in Comune di Luino.

Ente attuatore	Comune interessato	Oggetto intervento	Delibera	Data delibera	Importo finanziato con accordo	Importo effettivamente disponibile per Alfa	Liquidato	Somme da liquidare già note	Somme da altri finanziamenti	Stato	Ultimo documento disponibile	Note
Alfa S.r.l.	Luino	Ampliamento e completamento della rete fognaria separata su tutto il territorio di Luino - integrazione	PV 30	12/06/2018	€ 726.047,13	€ 726.047,13	€ 41.201,41	€ -	€ -	LAVORI IN CORSO	59% dei lavori	I lavori sono stati realizzati completamente, tranne l'intervento n. 1 della tabella allegata all'accordo integrativo, sospeso fino al termine dei lavori dell'Anas, e l'intervento n. 12 (stazione di sollevamento CP8) anch'esso sospeso - termine precedentemente stimato, marzo 2021 - perché si è nella stagione balneabile, per cui niente scolmi se non per emergenza (Alfa ha comunicato di non aver ricevuto nulla osta da Provincia per poter procedere nei precedenti mesi).
Alfa S.r.l.	Cairate	Progettazione e realizzazione reti fognatura comunale	PV 18	15/05/2017	€ 752.000,00	€ 752.000,00	€ 15.501,37	€ -	€ -	LAVORI IN CORSO	90% dei lavori	Alfa ha comunicato che i lavori sono in corso, in due aree distinte: fraz. Bolladello e in comune Cairate. I collettori di linea sono per il 90% posati, la stazione di sollevamento per la porzione di Cairate è posata e completa di accessori, ma non ancora alimentata elettricamente. La frazione di Bolladello, funzionando a gravità verso Cassano Magnago è praticamente completa dal punto di vista collettori e allacci (non ancora attivati); mancano i ripristini a tappetino.
Alfa S.r.l.	Cairate	Realizzazione studio di fattibilità propedeutico al revamping impianto di depurazione di Cairate	PV 68	07/11/2018	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 18.720,00	€ -	€ -	CONCLUSO STUDIO DI FATTIBILITÀ	Studio di fattibilità del 05/03/2020	Vedi voce <i>Commessa 1108 – “Revamping impianto di Cairate”</i> , finanziata con P.V. 22 del 26/03/2021.
Alfa S.r.l.	Porto Valtravaglia	Finanziamento studio di fattibilità Dismissione impianto depurazione Cave del Trigo	PV 79	11/12/2018	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.418,41	€ -	€ -	CONCLUSO STUDIO DI FATTIBILITÀ	Studio di fattibilità del 07/04/2020	Ad oggi si è ricevuto uno studio di fattibilità dove emerge l'opzione di dismissione dell'impianto con collettamento a Luino.
Alfa S.r.l.	Olgiate Olona	Realizzazione studio di fattibilità propedeutico al revamping impianto di depurazione di Olgiate Olona	PV 32 PV 71	12/06/2018 07/11/2018	€ 44.500,00	€ 44.500,00	€ 23.025,60	€ -	€ -	CONCLUSO STUDIO DI FATTIBILITÀ	Studio di fattibilità del 17/07/2020	Ad oggi, è stata finanziata con P.V. 22 del 26/03/2021 una prima tranche di opere, vedi voce <i>Commessa 1120-1 – “Revamping impianto di Olgiate Olona - primi interventi di messa a norma relativamente alle emissioni in atmosfera”</i> .
Alfa S.r.l.	Gornate Olona	Realizzazione studio di fattibilità propedeutico al revamping impianto di depurazione di Gornate Olona	PV 67	07/11/2018	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	STUDIO DI FATTIBILITÀ IN CORSO	-	Si attende la consegna dello studio di fattibilità. Indagine in corso, in seguito al crollo di due delle quattro vasche di sedimentazione. Contenzioso in essere.

€ 25.785.748,38 € 6.069.842,91

FINANZIAMENTI CON CIPE DISPONIBILI (DELIBERA ATO P.V. 22 DEL 26/03/2021)

Alfa S.r.l.	Sesto Calende	Procedura infrazione 2017/2181 – “Adeguamento impianto depurazione Sesto Calende ai limiti previsti dal nuovo R.R. 6/2019”	PV 22	26/03/2021	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ -	€ -	€ -	DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE	-	L'importo di € 4.944.000,00= non faceva capo all'ultimo Q.E. disponibile, la cifra corretta è pari a € 4.800.000,00=
Alfa S.r.l.	Monvalle	Procedura infrazione 2017/2181 – “Potenziamento impianto di trattamento esistente DP01210401_Monvalle”	PV 22	26/03/2021	€ 1.119.400,00	€ 1.119.400,00	€ -	€ -	€ -	STUDIO DI FATTIBILITÀ	-	Il PFTE è previsto per giugno 2022.
Alfa S.r.l.	Olgiate Olona	Commessa 1120-1 – “Revamping impianto di Olgiate Olona - primi interventi di messa a norma relativamente alle emissioni in atmosfera”	PV 22	26/03/2021	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	-	
Alfa S.r.l.	Cairate	Commessa 1108 – “Revamping impianto di Cairate”	PV 22	26/03/2021	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ -	€ -	€ -	STUDIO DI FATTIBILITÀ	-	
Alfa S.r.l.	Luino	Commessa DE02LUINOREV – “Impianto di depurazione Luino - adeguamento ai limiti previsti dal nuovo R.R. 6/2019	PV 22	26/03/2021	€ 1.870.128,95	€ 1.870.128,95	€ -	€ -	€ -	Vedi note	-	Sono state predisposte una relazione di processo, una relazione sullo stato di fatto e una relazione strutturata al fine di affidare l'incarico per la progettazione preliminare. Il PFTE è previsto per giugno 2022. A € 1.870.128,95= vanno aggiunti € 189.091,35, già impegnati per "Interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore "Luino Voldomino", in virtù del futuro collettamento degli impianti di DP01209401_Maccagno e DP01211401_Porto Valtravaglia "

€ 11.689.528,95 € 0,00

Accordi finanziati con fondi NON CIPE

Alfa S.r.l.	Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa e Porto Ceresio	Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio Patto Lombardia	PV 16	15/05/2017	€ 2.000.000,00	€ 1.092.423,10	€ 109.242,31	€ -	€ 1.092.423,10	LAVORI IN CORSO	70%	In attesa di compilazione SIAGE, e conseguente richiesta pagamento seconda quota - SI PRECISA CHE DELLA SOMMA COMPLESSIVA, IL FINANZIAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA AMMONTA A € 1.092.423,10=, IN TARIFFA € 907.576,90= . Lavori in corso, la previsione di conclusione dei lavori, compresi i ripristini stradali, è per la fine del 2021. In data 10 giugno 2021 è stata presentata perizia di variante. A seguito delle evidenze emerse nel corso dello sviluppo del cantiere, quali ad esempio la presenza di tratti in roccia lungo la statale SP61, la necessità di sostituire e smaltire parte del materiale di scavo in alcuni tratti oggetto dell'intervento, ed a seguito di scelte migliorative (quali ad esempio l'aumento del diametro della tubazione tra villaggio Montelago e stazione di sollevamento Agrifoglio per garantire una migliore ed ottimale manutenzione dell'opera in futuro e la centralizzazione delle fosse Imhoff nella frazione Cà del monte), si è resa necessaria la redazione di una variante in corso d'opera, senza una modifica dell'importo complessivo del Quadro Economico, confermato in 2.000.000 €, ma con un incremento dell'importo netto dei lavori pari a 413.697,68 €.
-------------	---	--	-------	------------	----------------	----------------	--------------	-----	----------------	-----------------	-----	--

Ente attuatore	Comune interessato	Oggetto intervento	Delibera	Data delibera	Importo finanziato con accordo	Importo effettivamente disponibile per Alfa	Liquidato	Somme da liquidare già note	Somme da altri finanziamenti	Stato	Ultimo documento disponibile	Note
Alfa S.r.l.	Cadrezzate	Lavori nuovo depuratore - interventi funzionali completamento parte elettromeccanica	PV 44	31/07/2017	€ 246.462,95	€ -	€ 174.520,92	€ -	€ 246.462,95	CONCLUSO	C.R.E. al 10/06/2019	Il finanziamento è approvato a valere su fondi di bilancio dell'Ufficio d'Ambito, la scelta della destinazione delle economie pari a € 71.942,03= deve essere approvata dal CdA ATO

ADPQ

Verbano	Luino	LOMRKE110071 1° LOTTO COLLETTORI: DUMENZA - LUINO	-	-	€ 1.758.882,48	€ -	€ 268.491,22	€ -	€ -	CONCLUSO	-	
Verbano	Luino	LOMRKE11014 Completamento del collettore acque nere da Dumenza a Luino, adeguamento recapiti in Luino - Via Cervinia - Moncucco	-	-	€ 220.000,00	€ -	€ 164.076,34	€ -	€ -	CONCLUSO	-	
Arno	Lonate Pozzolo	LOMRKE11010 Impianto di depurazione di S. Antonino Ticino - Opere per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006	-	-	€ 4.485.601,00	€ -	€ 4.485.601,00	€ -	€ -	CONCLUSO	-	Perizia approvata perizia da parte del Ministero. Importo già completamente liquidato
Arno	Lonate Pozzolo	LOMRKE11011 Interventi urgenti di potenziamento e adeguamento delle attuali linee di trattamento Impianto di depurazione di Sant'Antonino Ticino	-	-	€ 7.030.000,00	€ 7.030.000,00	€ 5.549.526,50	€ -	€ -	CONCLUSO	-	Rendicontazione presentata da Alfa, in valutazione
Arno	Lonate Pozzolo	LOMRKE11012 Potenziamento della condotta di scarico dell'impianto di depurazione di Sant'Antonino Ticino	-	-	€ 1.645.000,00	€ 1.645.000,00	€ 982.896,64	€ -	€ -	CONCLUSO	-	Rendicontazione presentata da Alfa, in valutazione
Arno	Lonate Pozzolo	LOMRKE11015 Sostituzione degli attuali gruppi soffianti al comparto biologico dell'impianto di depurazione di Sant'Antonino Ticino	-	-	€ 1.440.000,00	€ 1.440.000,00	€ 1.053.569,74	€ -	€ -	CONCLUSO	-	Rendicontazione presentata da Alfa, in valutazione

FSC 2014-2020

Alfa S.r.l.	Solbiate Arno, Cavarina con Premezzo e Lonate Ceppino	Sistemazione reti acquedotto Solbiate A., Cavarina e Lonate C.	-	-	€ 278.147,48	€ 174.000,00	€ 17.400,00	€ -	€ 174.000,00	LAVORI IN CORSO	60% dei lavori	€ 278.147,48 già comprensivo di modifiche in sede di progettazione esecutiva; il finanziamento del Ministero è pari a € 174.000,00, il finanziamento da tariffa è pari € 104.1047,48. L'anticipo di € 17.400,00 (10% finanziamento MATTM) nelle disponibilità dell'ATO è stato pagato.
-------------	---	--	---	---	--------------	--------------	-------------	-----	--------------	-----------------	----------------	---

AQST

Alfa S.r.l.	Lago di Varese	AQST Lago di Varese (anno 2019)	-	-	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 136.000,00	€ -	€ 3.615.000,00			Somme derivanti da Regione Lombardia nel 2019 da saldare ad Alfa a seguito rendicontazione
		AQST Lago di Varese (anno 2020)			€ 995.000,00	€ 995.000,00	€ -	€ -				Previste da Regione Lombardia in accordo AQST
		AQST Lago di Varese (anno 2021)			€ 2.280.000,00	€ 2.280.000,00	€ -	€ -				Previste da Regione Lombardia in accordo AQST
		AQST Lago di Varese	-	-	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 500.000,00			Rilievo reti finanziato da ATO
		AQST Lago di Varese	-	-	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 150.000,00			Rilievo reti finanziato da Alfa

Si precisa che con riferimento all'AQST L'importo totale del progetto è pari a €4.520.000,00=. Finanziamento Regione Lombardia complessivi € 3.615.000,00= Cofinanziamento obbligatorio pari a circa il 20% (€ 905.000,00=), di cui già inseriti nell'accordo sottoscritto tra Ato e Alfa:
€ 500.000,00= Rilievo reti finanziato da ATO
€ 150.000,00= Rilievo reti finanziato da Alfa

Alfa deve ancora cofinanziare € 255.000,00=, obbligatori per ottenere tutti i finanziamenti da Regione Lombardia.

Si attendono rendicontazione e sal da Alfa per poter liquidare tutto quanto di competenza del 2019 e del 2020, compreso acconto del 2021.

PIANO
MARSHALL

ID_ATO	CODICE_ATO_Intervento	Titolo DELL'INTERVENTO	Quadro economico totale (€)	Importo finanziato da Regione Lombardia (€)	Fondi già erogati da Regione Lombardia	Pagamenti ad Alfa da ATO	Livello di progettazione/affidamento attuale	Gestore	Nominativo RUP	Codice CUP	Codice CIG (laddove già disponibile)
11	FG01DUMEAGRA	Dumenza Agra - lotto A e lotto B Collegamento Due Cossani Bassa, Runo e Stivigliano - Razionalizzazione reti collettori societari ed opere di eliminazione acque parassite	555.000,00 €	277.500,00 €	104.062,50 €	27.750,00 €	Progettazione in corso	Alfa	Stefano Inglese	F46H20000040005	dnd
11	FG02MONVALLE	Ristrutturazione e recupero rete fognaria località Cantone	470.000,00 €	235.000,00 €	88.125,00 €	23.500,00 €	Progettazione in corso	Alfa	Davide Spirito	F11G21000000005	dnd
11	FG0720180001	Realizzazione nuovi impianti Maddalena Somma Lombardo per colletamento a Ca' Bagaggio	1.160.013,96 €	580.006,98 €	217.502,62 €	58.000,70 €	Gara in corso	Alfa	Dario Sechi	F27B20002670005	843671771C
11	FB0120180014	Ampliamento rete fognaria Via Dell'Usignolo e Via Ferno - Busto Arsizio	1.062.218,24 €	531.109,12 €	199.165,90 €	53.110,91 €	Gara in corso	Alfa	Dario Sechi	F46H20000020005	8276495BBA
11	FB0120180008	Busto Arsizio Vie Varie lotto 2	578.634,99 €	289.317,50 €	108.494,06 €	28.931,75 €	Gara in corso	Alfa	Stefano Inglese	F43H18000010005	7464132C92
11	FG0120180001	Nuova collettazione fognaria zona Cascina Mentasti Varese	1.435.134,64 €	717.567,32 €	269.087,75 €	*	Progettazione in corso	Alfa	Dario Sechi	F31B21001860005	8527370057
11	FG02ALIPRAND	Rifacimento rete e rifacimento vasca volano - via Aliprandi e altre vie nel comune di Gorla Minore	1.300.000,00 €	650.000,00 €	243.750,00 €	65.000,00 €	Progettazione in corso	Alfa	Dario Sechi	F35B21000010005	dnd
11	FG0120190001	Realizzazione nuovo collettore fognario Via Sorrisole - Varese	1.045.000,00 €	- €	- €	- €	Progettazione in corso	Alfa	Giovanni Vargiu	F35B21000010005	dnd
11	1273	Realizzazione nuovo collettore fognario ai fini di integrare la copertura del servizio fognatura via Rovello- Moneta a Gerenzano	600.000,00 €	- €	- €	- €	Progettazione in corso	Alfa	Stefano Inglese	F81B21000950005	dnd
11	PGFBUSTO2	Lotto 2 - Viale Boccaccio Via Magenta	2.900.000,00 €	- €	- €	- €	Progettazione in corso	Alfa	dnd	dnd	dnd
Totale		10	11.106.001,83 €	3.280.500,92 €	1.230.187,83 €	256.293,36 €					

* Attualmente non inserito nella determina di pagamento dell'anticipo, per cambio RUP e CUP in corso d'opera
Si attendono aggiornamenti da Regione Lombardia

CODICE_ATO_Intervento	Titolo DELL'INTERVENTO	POTE - avvio	POTE - fine	progettazione definitiva - avvio	progettazione definitiva - fine	progettazione esecutiva - avvio	progettazione esecutiva - fine	aggiudicazione - avvio	aggiudicazione - fine	esecuzione lavori - avvio	esecuzione lavori - fine	collaudo tecnico - avvio	collaudo tecnico - fine	collaudo amministrativo - avvio	collaudo amministrativo - fine
FG01DUMEAGRA	Dumenza Agra - lotto A e lotto B Collegamento Due Cossani Bassa, Runo e Stivigliano - Razionalizzazione reti collettori societari ed opere di eliminazione acque parassite				lotto A - febbraio 2017 lotto B - febbraio 2017 Unico definitivo: 28/10/2020	08/03/2021	01/06/2021	02/06/2021	15/09/2021	20/09/2021	27/06/2022	25/04/2022	27/06/2022	27/06/2022	27/12/2022
FG02MONVALLE	Ristrutturazione e recupero rete fognaria località Cantone					Revisione esecutivo: dicembre 2020	Esecutivo Verbano: aprile 2016 Revisione esecutivo: 15/04/2021	15/04/2021	15/06/2021	25/06/2021	31/03/2022	17/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	15/09/2022
FG0720180001	Realizzazione nuovi impianti Maddalena Somma Lombardo per collettamento a Ca' Bagaggio				43675	02/03/2020	15/07/2020	16/07/2020	18/01/2021	01/12/2020	21/03/2022	10/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	21/09/2022
FB0120180014	Ampliamento rete fognaria Via Dell'Usignolo e Via Ferno - Busto Arsizio						14/04/2020	15/04/2020	01/11/2020	02/11/2020	02/11/2021	02/09/2021	02/11/2021	02/11/2021	02/05/2022
FB0120180008	Busto Arsizio Vie Varie lotto 2						22/05/2020	25/05/2020	27/11/2020	21/12/2020	30/08/2021	01/09/2021	30/09/2021	01/10/2021	31/12/2021
FG0120180001	Nuova collettazione fognaria zona Cascina Mentasti Varese	01/03/2018	11/05/2018	01/05/2020	30/06/2020	01/10/2020	15/01/2021	15/01/2021	15/04/2021	17/05/2021	31/03/2022	01/02/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/10/2022
FG02ALIPRAND	Rifacimento rete e rifacimento vasca volano - via Aliprandi e altre vie nel comune di Gorla Minore				44180	11/01/2021	15/03/2021	16/03/2021	30/04/2021	03/05/2021	01/03/2022	10/01/2022	01/03/2022	01/03/2022	15/09/2022
FG0120190001	Realizzazione nuovo collettore fognario Via Sorrisole - Varese				02/04/2021	16/08/2021	04/10/2021	04/10/2021	15/11/2021	15/11/2021	27/05/2022	24/03/2022	24/05/2022	24/05/2022	30/11/2022
1273	Realizzazione nuovo collettore fognario ai fini di integrare la copertura del servizio fognatura via Rovello- Moneta a Gerenzano	31/03/2021	30/04/2021	01/05/2021	30/06/2021	01/11/2021	31/12/2021	01/01/2022	15/01/2022	16/01/2022	15/09/2022	01/06/2022	30/06/2022	15/09/2022	15/12/2022
PGFBUSTO2	Lotto 2 - Viale Boccaccio Via Magenta														
	10														