



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO 15 DEL 30 MARZO 2026

OGGETTO:	ATTO MOTIVATO PER LA RIMODULAZIONE DEI TERMINI E LO SLITTAMENTO TEMPORALE DELLA SCADENZA DELL'INTERVENTO PNRR M2C4-I4.2_185 "PIANO DI DIGITALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI IDRICHE ATTRAVERSO LA DISTRETTUALIZZAZIONE ED IL CONTROLLO ATTIVO DELLE PERDITE E DELLE PRESSIONI DI ESERCIZIO PER LA PROVINCIA DI VARESE" CUP F22E22000450006 - DECRETO N. 299 DEL 21 GIUGNO 2024 - IMPORTO € 27.228.653,61 – PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROROGA AVANZATA DA ALFA S.R.L.
-----------------	--

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **13.00**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
BOVA BEATRICE	VICE PRESIDENTE	X	
ANGEI STEFANO	COMPONENTE	X	
MAFFIOLI GRAZIANO	COMPONENTE	X	
CAIELLI ROBERTO GABRIELE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti	DELIBERANTI	5	0

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - RGS del 3 maggio 2024, n. 164, di modifica della Tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, che, per la realizzazione della misura M2C4 - I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti", assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo di 1.924 milioni di euro;
- il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 203 del 6 maggio 2024, che approva la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento per ulteriori risorse aggiuntive a valere sulle risorse del PNRR per la linea d'investimento M2C4-I4.2;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

CONSIDERATO che:

- A. con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015, è stata costituita la società interamente pubblica "Alfa S.r.l." (certificazione ricevuta dal Notaio - prot. 3372 del 15/06/2015 Ufficio d'Ambito);
- B. con delibera del Consiglio provinciale di Varese P.V. 28 del 29/06/2015, è stato affidato il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico "Alfa S.r.l.";

CONSIDERATA la Deliberazione P.V. 67 del 26 ottobre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con cui è stato approvato l'intervento denominato "Progettazioni di Fattibilità Tecnico-Economica lavori per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR - M2C4 - I4.2" completo di procedura realizzativa, quadro economico e cronoprogramma in linea con i requisiti della misura di investimento M2C4 - I4.2 emesso dal MIMS avanzata dal gestore Alfa S.r.l., successivamente presentata sull'apposito portale del MIMS in data 28 ottobre 2022";

RILEVATO che l'intervento denominato "Piano di digitalizzazione ed efficientamento delle reti idriche attraverso la distrettualizzazione ed il controllo attivo delle perdite e delle pressioni di esercizio per la Provincia di Varese" (cod. intervento "M2C4-I4.2_185", CUP: F22E22000450006), presentato dal gestore Alfa S.r.l. avente un costo totale pari a € 35.719.398,61, con il succitato Decreto direttoriale n. 203 del 6 maggio 2024 è stato ritenuto ammissibile a finanziamento per un importo pari ad € 27.228.653,61=;

VISTO il decreto direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024, di approvazione della graduatoria aggiornata delle proposte di finanziamento, prevista dall'Avviso Pubblico del 9 marzo 2022 (GU n. 29 del 09.03.2022) segnalato con prot. 15413 del 26 giugno 2024 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che in data 29 luglio 2024 è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'atto d'obbligo firmato dall'Ufficio d'Ambito, quale Soggetto beneficiario e da Alfa S.r.l., quale Soggetto attuatore, approvato con Decreto Direttoriale n. 433 del 5 agosto 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 19 agosto 2024 al n. 3155;

RILEVATO che è stato approvato apposito "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione operativa degli impegni economici per la realizzazione dell'intervento PNRR M2C4-I4.2_185 "Piano di digitalizzazione ed efficientamento delle reti idriche attraverso la distrettualizzazione ed il controllo attivo delle perdite e delle pressioni di esercizio per la Provincia di Varese" CUP F22E22000450006 - Decreto n.299 del 21 giugno 2024 - Importo € 27.228.653,61", firmato in data 08/01/2025, al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi per il finanziamento dell'intervento di cui sopra;

CONSIDERATO che, dalla firma dell'accordo, sono stati posti in atto dal gestore Alfa S.r.l. tutti gli interventi propedeutici alla distrettualizzazione del target di km al 31 marzo 2026 individuato nell'atto d'obbligo, inizialmente impostato pari a 2.558km e in via definitiva pari a 2.688,25 km, andando quindi a raggiungere e superare l'obiettivo dichiarato;

VISTO che l'Ufficio d'Ambito, in quanto soggetto attuatore di I livello, ha inviato al Ministero le necessarie perizie per la ridefinizione dei km distrettualizzati aggiornati, l'ultima delle quali approva la cifra conclusiva pari a 2.688,25 km succitata (perizia di variazione n. 6 del 13 marzo 2026, prot. ATO n. 1155 del 13 marzo 2026, successivamente approvata dal Ministero con nota prot. ATO n. 1347 del 26 marzo 2026);

CONSIDERATA la Circolare n. 1/2026 "Indicazioni sulla chiusura del Piano nazionale di ripresa e resilienza" inoltrata dal MIT REGISTRO UFFICIALE.U.0005683.18-03-2026, ricevuta in data 18/03/2026 prot. ATO n.1200/2026, che riporta quanto segue:

Al fine di garantire la completa realizzazione fisica degli interventi finanziati con il PNRR ed a seguito di quanto comunicato dall'Unità di Missione per il PNRR del MIT a questa Direzione Generale, con nota n. 1194 del 13/03/2026 (prot. DG dighe n. 5423 del 16/03/2026), relativamente alle attività di chiusura della rendicontazione degli interventi, [...].

Preliminarmente occorre specificare che la Comunicazione della Commissione europea "NextGenerationEU - The road to 2026" ha previsto per le Amministrazioni centrali titolari di investimenti, quale termine ultimo per la finalizzazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della rendicontazione del raggiungimento di milestones e target, la data del 31 agosto 2026 e che, detta scadenza non riguarda il termine ultimo per il completamento delle opere finanziate. Ogni azione attuata successivamente al 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione ai fini del conseguimento di milestones o target; il mancato rispetto dei tempi comporta, quindi, l'inammissibilità della spesa ed il mancato riconoscimento dei risultati conseguiti.

In tale ottica, come indicato dalla comunicazione dell'Unità di Missione in indirizzo, per assicurare il rispetto del termine del 31 agosto 2026, la data ultima per il completamento delle opere finanziate, ad oggi fissata negli Atti d'Obbligo a T1/2026 (31 marzo 2026), può "essere ricondotta" al termine del 30 giugno 2026;

VISTO che il gestore Alfa S.r.l., con comunicazione del 30 marzo 2026 (prot. ATO n. 1379 del 30/03/2026) avente oggetto "Atto motivato per la rimodulazione dei termini e lo slittamento temporale della scadenza dell'intervento PNRR – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.2, Codice intervento M2C4-I4.2_185 – Piano di miglioramento KPI acquadottistici attraverso la riduzione di perdite idriche, modellazione avanzata, sostituzione reti vetuste, smartizzazione contatori e ingegnerizzazione delle reti e impianti – CUP F22E22000450006" ha espresso intenzione di avvalersi della possibilità di slittamento temporale al 30 giugno 2026, come da circolare n. 1/2026, garantendo:

- la rimodulazione del cronoprogramma e del quadro economico al 30/06/2026 rispetto al termine originario del 31/03/2026;
- l'aggiornamento la documentazione nella piattaforma ReGiS ai sensi dell'art. 30 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 e della Circolare n. 1/2026;

CONSIDERATO che, con l'Atto su riportato di Alfa, il gestore specifica quanto segue:

- *che alla data del 15/03/2026 ha completato il servizio per il rilievo delle reti di acquedotto;*
- *che alla data del 15/03/2026 ha trasmesso il "Report monitoraggio del target dei km di rete distrettualizzata_M2C4-I4.2_185_al 15.03.2026" con il raggiungimento del Target dei chilometri distrettualizzati pari a Km 2.688,25. Il valore Target modificato a seguito di approvazione di Perizia di Variazione n.6 con nota n.1155/2026 del 13.03.2026, riproporzionando i valori in egual misura a quelli inizialmente stabiliti, il target intermedio pari a **1.986,35** km di rete da distrettualizzare e il target finale pari a **2.688,25** km di rete da distrettualizzare.*
- *che alla data del 15/03/2026 ha completato i lavori di sostituzione delle reti di acquedotto;*

- *che alla data del 15/03/2026 ha eseguito l'attività di fornitura e posa smart meter acqua completi di trasmissione dati a distanza in LoRaWAN o NB-IOT;*

DATO ATTO che, anche avvalendosi della rimodulazione motivata dei cronoprogrammi come da art. 30 del D.L. 19/02/2026 n. 19, lo slittamento temporale richiesto non compromette il raggiungimento dei target dell'investimento;

VISTE le motivazioni espresse dalla comunicazione a firma RUP del soggetto attuatore di II livello Alfa S.r.l., che si riportano interamente di seguito:

Considerato che:

- *tale slittamento temporale viene proposto per un tempo aggiuntivo per garantire qualità, sicurezza e piena funzionalità degli interventi relativamente a:*
- *lotto 4, posa smart meter acqua completi di trasmissione dati a distanza in LoRaWAN o NB-IOT per le seguenti attività:*
 - o *completamento analisi e verifica dei residui misuratori non comunicanti;*
 - o *completamento interventi di sostituzione su impianti risultati ammalorati, con installazione del contatore smart previa risanamento della derivazione di utenza;*
 - o *esecuzione dei ripassi sulle seconde case non abitate, nel periodo primaverile per eseguire il cambio, controllando l'assenza di perdite;*
 - o *esecuzione dei ripassi su appuntamento nelle giornate feriali come richiesto dagli utenti;*
 - o *completamento sostituzione misuratori in garanzia;*
 - o *completamento implementazione software gestione allarmi derivanti dai misuratori;*
 - o *assegnazioni e successiva esecuzione su misuratori risultati con passi errati rispetto all'anagrafica a sistema;*
 - o *installazione di antenna radio (esterna) aggiuntiva per aumentare la capacità di ricezione in alcune zone e/o ubicazioni dove il segnale risulta non ottimale e i contatori smart non trasmettano.*
- *Lotto 2- Distrettualizzazione della rete idrica, relativamente alle seguenti attività:*
 - o *completamento delle opere accessorie e sistemazione delle postazioni di regolazione e misura della pressione;*
 - o *Taratura e calibrazione del sistema di Water Management System e Control Room implementati alla data del 31/03/2026;*
 - o *Finitura del ripristino della pavimentazione stradale delle opere realizzate tramite manto d'usura;*

CONSIDERATO quindi che si rende necessario procedere alla presa d'atto e contestuale approvazione della richiesta di avvalersi dello slittamento temporale al 30 giugno 2026 dei termini previsti per il completamento dell'intervento PNRR come da comunicazione del gestore del SII Alfa S.r.l. quale soggetto attuatore di I livello del 27/03/2026 di oggetto "Atto motivato per la rimodulazione dei termini e lo slittamento temporale della scadenza dell'intervento PNRR – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.2, Codice intervento M2C4-I4.2_185 – Piano di miglioramento KPI acquedottistici attraverso la riduzione di perdite idriche, modellazione avanzata, sostituzione reti vetuste, smartizzazione contatori e ingegnerizzazione delle reti e impianti – CUP F22E22000450006"

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 non rilevando quello in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti a carico dell'Ente;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto ed approvare la richiesta di avvalersi dello slittamento temporale al 30 giugno 2026 dei temini previsti per il completamento dell'intervento PNRR **M2C4-I4.2_185**;
2. di delegare il Presidente dell'Ufficio d'Ambito alla sottoscrizione dell'accordo di cui al precedente punto 1;
3. di dare atto che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
4. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
5. di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti consequenziali;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

DICHIARA

con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Riccardo Del Torchio

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli